

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Đặng Tiến Dũng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị nghe báo cáo về quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án và công tác đền bù giải phóng mặt bằng năm 2022**

Ngày 05/5/2022, UBND huyện chức Hội nghị nghe báo cáo về quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án và công tác đền bù GPMB, tái định cư năm 2022, dưới sự chủ trì của đồng chí: Đặng Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện; Trưởng các phòng, ban đơn vị: Kinh tế & Hạ tầng; Tài chính & Kế hoạch; Tài nguyên & Môi trường; Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng; Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Bến Sung.

Tại hội nghị đã nghe: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo về tình hình tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, lập quy hoạch các dự án khu dân cư, phương án đền bù tái định cư, các mặt bằng đấu giá quyền sử dụng đất; Phòng Tài nguyên & môi trường báo cáo về phương án đền bù tái định cư các dự án huyện đang lập quy hoạch, công tác đền bù GPMB dự án khu vực diễn tập phòng thủ tại xã Xuân Du; phòng Kinh tế & Hạ tầng báo cáo tiến độ lập quy hoạch vùng, quy hoạch chung các xã; phòng Nông nghiệp & PTNT báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các phòng, ban và các đại biểu tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

#### **1. Về lĩnh vực quy hoạch.**

Giao phòng kinh tế - Hạ tầng chủ trì phối hợp với phòng ban đơn vị có liên quan tập trung đấu mỗi với Sở xây dựng có tờ trình, trình UBND tỉnh và các Sở ban ngành có liên quan sớm có văn bản thống nhất và cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch vùng, các dự án tái định cư trước ngày 20/5/2022.

**2. Về tiến độ thực hiện các dự án:** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện các dự án năm 2022. Tổng số công trình 41 công trình (35 công trình mới và 6 công trình chuyển tiếp), hiện nay mới có 02 công trình đã khởi công có khối lượng, còn lại các công trình đang hoàn thiện hồ sơ và thẩm

định, qua đây có thể thấy các công trình cơ bản chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản, phải rút ngắn nhất thời gian thẩm định các dự án, nhưng phải đảm bảo đúng quy định.

- Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng: Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đủ điều kiện khởi công và các dự án đang thi công, khẩn trương nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng các công trình hoàn thành.

Hàng tuần Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo tiến độ và khóa khăn vướng mắc với Chủ tịch UBND huyện để có phương án chỉ đạo.

### 3. Về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Giao phòng Tài nguyên và môi trường: Tập trung cao độ triển khai thực hiện công tác GPMB thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện năm 2022, tập trung vào các dự án trọng tâm, trọng điểm. Triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã, thị trấn; Hàng tuần báo cáo tiến độ với Chủ tịch UBND huyện để có phương án chỉ đạo.

- Đối với Trang trại gà 4A: Chủ tịch UBND huyện đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu giải phóng mặt bằng trong tháng 02/2022 nhưng đến thời điểm hiện nay chưa thực hiện xong. Giao đồng chí Hàn Văn Huyền - Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu phương án chỉ đạo báo cáo Chủ tịch UBND huyện trong tháng 5/2022.

- Đối với Mỏ đất công ty Định An tại xã Xuân Phúc: Giao phòng Tài Nguyên và Môi trường nghiên cứu kỹ các thủ tục pháp lý, các quy định để tham mưu, tăng cường tuyên truyền giải quyết những vấn đề còn vướng mắc. Báo cáo Chủ tịch UBND huyện trong tháng 5/2022 .

### 4. Về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Giao phòng Nông nghiệp và PTNT tập trung tham mưu tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; Tổ chức hội nghị giới thiệu tiềm năng nông nghiệp huyện Như Thanh theo đúng kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch để lãnh đạo huyện làm việc với các xã về tiến độ xây dựng NTM, MTM nâng cao báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 16/5/2022

5. Giao phòng Tài chính - KH Chủ trì phối hợp với các Sở ban, ngành cấp tỉnh, các phòng, ban, đơn vị có liên quan để tham mưu phương án đấu giá Nhà văn hóa thị trấn Bến Sung (giáp công sở thị trấn Bến Sung cũ).

Đối với đường ống nước sạch tại thị trấn Bến Sung: Giao Phòng Tài chính - KH chủ trì phối hợp với các phòng, ban; UBND thị trấn Bến Sung tham mưu phương án giải quyết cụ thể, báo cáo Chủ tịch UBND huyện trong tháng 5/2022.

#### 6. UBND thị trấn Bến Sung:

- Về dự án Bến xe, giao UBND Thị trấn Bến Sung xây dựng ngay phương án giải phòng mặt bằng các hộ có liên quan đến dự án Bến xe.

- Về giải quyết các sai phạm liên quan đến trúng đấu giá sử dụng đất hộ ông Tiên tại Khu phố 1 và công tác giải phóng mặt bằng hộ ông Thắng, khu phố Xuân Điền. Giao đồng chí Hàn Văn Huyền - Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, UBND thị trấn, phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng, ban liên quan tham mưu giải quyết dứt điểm báo cáo Chủ tịch UBND huyện trong quý II năm 2022.

Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo kết luận đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị nghe báo cáo về quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án và công tác đền bù GPMB, tái định cư năm 2022 để các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, các đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về UBND huyện theo quy định./.

#### *Nơi nhận:*

- Thường trực HU, TTr HĐND huyện;
- Chủ tịch, các phó CT UBND huyện;
- Các phòng, ban, trung tâm, đơn vị cấp huyện ;
- UBND thị trấn Bến Sung;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Đặng Hồng Sơn**